



รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
(ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง
อำเภอพังโคน จังหวัดชลบุรี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ทั้งระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 (6 เดือน แรก)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานการเกษตร

ลำดับ	แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ผลการติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563					
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ยังไม่ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ (%)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	ธนาคารน้ำใต้ดิน	30,000	มี.ค.63 - ส.ค.63	✓				-	
2	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	450,000	ต.ค.62 - ก.ย.63		50		ต.ค.62 - มี.ค.63	236,187.73	
	รวม	480,000		1	1	-		236,187.73	
	รวมยุทธศาสตร์ ที่ 1	480,000		1	1	-		236,187.73	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ผลการติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563					
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ยังไม่ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ (%)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด	20,000	ม.ค.63 - มี.ค.63			✓	ม.ค.63 - มี.ค.63	18,225.00	
2	ขับขีปลดภัย	25,000	ม.ค.63 - ก.พ.63	✓				-	
3	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	17,000	พ.ค.63 - มิ.ย.63	✓				-	
4	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน-ปีใหม่	8,000	ธ.ค.62 - ม.ค.63			✓	ธ.ค.62 - ม.ค.63	6,370.00	
5	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน-สงกรานต์	8,000	เม.ย.-63	✓				-	
6	ประชุมชี้แจงมอบนโยบายเนื่องในวัน อปพร.	7,000	มี.ค.-63	✓				-	
7	ฝึกซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	13,000	ม.ค.63 - ก.พ.63	✓				-	
8	ฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น	14,000	พ.ค.63 - มิ.ย.63	✓				-	
9	ฝึกอบรมสถานศึกษาปลอดภัยและอพยพ	12,000	ม.ค.63 - มี.ค.63	✓				-	
10	ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	145,000	พ.ค.63 - ส.ค.63	✓				-	
	รวม	269,000		8	-	2		24,595.00	-

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ผลการติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563					
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ยังไม่ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ (%)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	จัดงานวันเด็ก	80,000	ม.ค.-63			✓	ม.ค.-63	79,750.00	
2	ทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษา	97,000	ม.ค.-63			✓	ม.ค.-63	97,000.00	
3	ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง	4,000	ม.ค.63 - ก.พ.63	✓				-	
4	ปัจฉิมนิเทศ	4,000	มี.ค.63 - เม.ย.63	✓				-	
5	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	782,500	ต.ค.62 - ก.ย.63		50		ต.ค.62 - มี.ค.63	212,840.00	
6	อาหารเสริม (นม)	1,475,500	ต.ค.62 - ก.ย.63		50		ต.ค.62 - มี.ค.63	450,653.00	
	รวม	2,443,000		2	2	2		840,243.00	

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ผลการติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563					
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ยังไม่ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ (%)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	100,000	พ.ค.63 - ส.ค.63	✓				-	
2	ตรวจคุณภาพน้ำ อุบิโกค บริโกค	10,000	พ.ค.63 - ส.ค.63	✓				-	
3	ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเด็กวัยรุ่น	10,000	มิ.ย.63 - ส.ค.63	✓				-	
4	ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ	10,000	มี.ค.63 - มิ.ย.63	✓				-	
5	ฝึกอบรมป้องกันควบคุมโรคอุบัติใหม่	10,000	มิ.ย.63 - ส.ค.63		✓		มี.ค.-63	4,800.00	
6	อาหารปลอดภัย	10,000	มี.ค.63 - เม.ย.63	✓				-	
7	พระราชดำริด้านสาธารณสุข	260,000	ม.ค.63 - ส.ค.63	✓				-	
	รวม	410,000		6	1	-		4,800.00	

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ผลการติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563					
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ยังไม่ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ (%)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	โรงเรียนผู้สูงอายุ	50,000	ม.ค.63 - เม.ย.63			✓		48,400.00	
2	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	50,000	เม.ย.-63	✓				-	
3	ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ผู้สูงอายุ	20,000	ต.ค.62 - พ.ย.62			✓	ต.ค.-62	20,000.00	
	รวม	120,000		1	1	2		68,400.00	

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ผลการติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563					
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ยังไม่ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ (%)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	ส่งเสริมอาชีพทอผ้าพื้นเมือง	45,000	ต.ค.-62			✓	พ.ย.-62	44,964.00	
2	ส่งเสริมอาชีพทำขนมไทย	30,000	พ.ย.-62	✓				-	
3	ส่งเสริมอาชีพทำพรมเช็ดเท้า/ทำเปลม้า	30,000	พ.ย.-62			✓	ธ.ค.-62	29,990.00	
4	ส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผ้าทอพื้นเมือง	30,000	ธ.ค.62 - ม.ค.63			✓	ธ.ค.-62	17,800.00	
5	ส่งเสริมอาชีพแปรรูปอาหารจากไข่เป็ด/ไก่	30,000	เม.ย.63 - มิ.ย.63	✓				-	
6	ส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร ถนอมฯ	30,000	มิ.ย.63 - ก.ค.63			✓	มี.ค.-63	29,008.00	
7	ส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ	90,000	ธ.ค.62 - ก.พ.63	✓				-	
	รวม	285,000		3	-	4		121,762.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

3

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ผลการติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563					
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ยังไม่ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ (%)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	กีฬาประชาชนสัมพันธ์เพื่อความปรองดองฯ	140,000	ธ.ค.62 - ม.ค.63			✓	ธ.ค.-62	76,688.00	
2	กีฬาเยาวชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	100,000	มี.ค.63 - เม.ย.63	✓				-	
3	กีฬาสัมพันธ์ ศพด.	10,000	มี.ค.63 - เม.ย.63			✓	ก.พ.-63	10,000.00	
4	จัดงานประเพณีแข่งเรือ	100,000	ก.ย.-63	✓				-	
5	ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา	30,000	ก.พ.63 - ก.ย.63	✓				-	
6	ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	30,000	ม.ค.63 - เม.ย.63	✓				-	
	รวม	410,000		4	-	2		86,688.00	

แผนงานการเกษตร

ลำดับ	แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ผลการติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563					
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ยังไม่ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ (%)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข	60,000	ก.พ.63 - เม.ย.63			✓	มี.ค.-63	50,100.00	
	รวม	60,000		-	-	1		50,100.00	

แผนงานงบกลาง

ลำดับ	แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ผลการติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563					
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ยังไม่ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ (%)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,650,000	ต.ค.62 - ก.ย.63		50		ต.ค.62 - มี.ค.63	4,032,700.00	
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,170,000	ต.ค.62 - ก.ย.63		50		ต.ค.62 - มี.ค.63	1,034,400.00	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000	ต.ค.62 - ก.ย.63		50		ต.ค.62 - มี.ค.63	13,500.00	
4	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	135,000	ม.ค.63 - ก.ย.63			✓	ก.พ.-63	135,000.00	
	รวม	10,991,000		-	3	1		5,215,600.00	
	รวมยุทธศาสตร์ ที่ 2	14,988,000		24	7	14		6,412,188.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ผลการติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563					
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ยังไม่ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ (%)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า/หมอกควัน	20,000	ม.ค.63 - ก.พ.63	✓				-	
	รวม	20,000		1	-	-		-	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ผลการติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563					
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ยังไม่ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ (%)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	การจัดการขยะชุมชน	50,000	ก.พ.63 - มี.ค.63		60		มี.ค.-63	21,150.00	
2	อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	10,000	มิ.ย.63 - ก.ค.63	✓				-	
	รวม	60,000		1	1	-		21,150.00	

แผนงานการเกษตร

ลำดับ	แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ผลการติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563					
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ยังไม่ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ (%)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	35,000	ม.ค.63 - ก.ย.63	✓				-	
2	ป่าชุมชน	5,000	มิ.ย.63 - ส.ค.63	✓				-	
3	หนองสายน้ำใส	5,000	ม.ค.63 - ก.ย.63	✓				-	
	รวม	45,000		3	-	-		-	
	รวมยุทธศาสตร์ ที่ 3	125,000		5	1	-		21,150	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ผลการติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563					
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ยังไม่ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ (%)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	จัดการเลือกตั้ง	470,000	ม.ค.63 - ก.ย.63	✓				-	
2	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	19,000	ม.ค.63 - ก.พ.63	✓				-	
3	พัฒนาบุคลากร	450,000	ต.ค.62 - ก.ย.63		50		ต.ค.62 มี.ค.63	80,555.00	
4	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชน	25,000	ม.ค.63 - ก.ย.63				ม.ค.-63	25,000.00	
	รวม	964,000		2	1	1		105,555.00	

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ผลการติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563					
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ยังไม่ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ (%)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	พัฒนาบุคลากร	100,000	ต.ค.62 - ก.ย.63		50		ต.ค.62 มี.ค.63	46,796.00	
	รวม	100,000		-	1	-		46,796.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานสังคมสงเคราะห์

5

ลำดับ	แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ผลการติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563					
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ยังไม่ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ (%)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	พัฒนาบุคลากร	90,000	ต.ค.62 - ก.ย.63		50		ต.ค.62 มี.ค.63	27,398.00	
	รวม	90,000		-	1	-		27,398.00	

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ผลการติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563					
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ยังไม่ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ (%)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	รื้อรอบศาลาประชาคม หมู่ 8	396,000	ม.ค.63 - ก.ย.63	✓				-	
2	อาคารฉางเก็บข้าว หมู่ 3	225,000	ม.ค.63 - ก.ย.63	✓				-	
3	อาคารฉางเก็บข้าว หมู่ 12	225,000	ม.ค.63 - ก.ย.63	✓				-	
4	ต่อเติมที่ทำการอาคาร อบต.	149,000	ม.ค.63 - ก.ย.63	✓				-	
5	ปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.	240,000	ม.ค.63 - ก.ย.63	✓				-	
6	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4	163,000	ม.ค.63 - ก.ย.63	✓				-	
7	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5	400,000	ม.ค.63 - ก.ย.63	✓				-	
8	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7	404,000	ม.ค.63 - ก.ย.63	✓				-	
9	ระบบประปาหอถังสูง อบต.	170,000	ม.ค.63 - ก.ย.63	✓				-	
10	วางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป หมู่ 1	278,000	ม.ค.63 - ก.ย.63	✓				-	
11	วางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป หมู่ 2	298,000	ม.ค.63 - ก.ย.63	✓				-	
12	วางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป หมู่ 4	240,000	ม.ค.63 - ก.ย.63	✓				-	
13	วางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป หมู่ 6	412,000	ม.ค.63 - ก.ย.63	✓				-	
14	วางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป หมู่ 10	314,000	ม.ค.63 - ก.ย.63	✓				-	
15	วางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป หมู่ 11	401,000	ม.ค.63 - ก.ย.63	✓				-	
16	ขุดลอกหนองบักตืด หมู่ 13	301,000	ม.ค.63 - ก.ย.63	✓				-	
17	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1	76,000	ม.ค.63 - ก.ย.63					-	เงินสะสม
18	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1	424,000	ม.ค.63 - ก.ย.63					-	เงินสะสม
19	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2	187,000	ม.ค.63 - ก.ย.63		40			-	เงินสะสม
20	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3	299,000	ม.ค.63 - ก.ย.63			✓	มี.ค.-63	297,000.00	เงินสะสม
21	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5	499,000	ม.ค.63-ก.ย.63					-	เงินสะสม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ผลการติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563					
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ยังไม่ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ (%)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
22	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6	498,000	ม.ค.63-ก.ย.63					-	เงินสะสม
23	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7	499,000	ม.ค.63-ก.ย.63					-	เงินสะสม
24	ขยายผิวจราจร หมู่ 8	498,000	ม.ค.63-ก.ย.63			✓	มี.ค.-63	496,000.00	เงินสะสม
25	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9	463,000	ม.ค.63-ก.ย.63					-	เงินสะสม
26	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11	436,000	ม.ค.63-ก.ย.63			✓	มี.ค.-63	434,000.00	เงินสะสม
27	ถนน คสล. สายบ้านต้นผึ้งใหม่-หนองแขวง	498,000	ม.ค.63-ก.ย.63					-	เงินสะสม
28	วางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป หมู่ 2	313,000	ม.ค.63-ก.ย.63					-	เงินสะสม
29	วางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป หมู่ 4	496,000	ม.ค.63-ก.ย.63					-	เงินสะสม
30	วางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป หมู่ 10	499,000	ม.ค.63-ก.ย.63					-	เงินสะสม
31	วางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป หมู่ 13	499,000	ม.ค.63-ก.ย.63					-	เงินสะสม
32	ถนนลูกรังสายบ้านโนนสะอาด-บ้านดอนตู	469,000	ม.ค.63-ก.ย.63			✓	ก.พ.-63	467,000.00	เงินสะสม
33	ขุดลอกหนองแปน หมู่ 2	325,000	ม.ค.63-ก.ย.63			✓	ก.พ.-63	323,000.00	เงินสะสม
34	ขุดลอกห้วยเตย หมู่ 4	499,000	ม.ค.63-ก.ย.63			✓	มี.ค.-63	497,000.00	เงินสะสม
35	ขุดลอกหนองคำแคนเหนือ หมู่ 12	500,000	ม.ค.63-ก.ย.63			✓	มี.ค.-63	498,000.00	เงินสะสม
36	สร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสว่าง	42,000	ม.ค.63-ก.ย.63					-	เงินสะสม
37	สร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ทอง	330,000	ม.ค.63-ก.ย.63					-	เงินสะสม
38	ถนนลูกรังสายบ้านต้นผึ้ง-บ้านหนองแขวง	238,000	ม.ค.63-ก.ย.63			✓	ก.พ.-63	237,000.00	เงินสะสม
39	ถนนลูกรัง หมู่ 3 สายห้วยปลางหาง	80,000	ม.ค.63-ก.ย.63			✓	ก.พ.-63	80,000.00	เงินสะสม
40	ถนนลูกรัง หมู่ 3 สายห้วยไผ่	121,000	ม.ค.63-ก.ย.63			✓	ก.พ.-63	120,000.00	เงินสะสม
41	ถนนลูกรัง หมู่ 7	200,000	ม.ค.63-ก.ย.63			✓	มี.ค.-63	198,000.00	เงินสะสม
42	ถนนลูกรังบ้านโนนสะอาด-บ้านข้าวขอนา	261,000	ม.ค.63-ก.ย.63			✓	ก.พ.-63	260,000.00	เงินสะสม
43	เกรตผิวจราจรในเขตตำบล	170,000	ม.ค.63-ก.ย.63			✓	มี.ค.-63	169,000.00	เงินสะสม
44	ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านนาล้อม	190,000	ม.ค.63-ก.ย.63					-	เงินสะสม
45	ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านดอนตู	449,000	ม.ค.63-ก.ย.63			✓	ก.พ.-63	449,000.00	เงินสะสม
	รวม	14,674,000		15	1	14		4,525,000.00	

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ผลการติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563					
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ยังไม่ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ (%)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	พัฒนาบุคลากร	80,000	ต.ค.62 - ก.ย.63	✓				-	
	รวม	80,000		1	-	-		-	
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 4	15,908,000		18	4	15		4,704,749	
	รวมทุกยุทธศาสตร์	31,501,000		48	13	29		11,374,275	